

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Costruzione di Case per lavoratori in Brindisi
Cantiere n.822.

Impresa: ANTONUCCI Alberto fu Leucio

Contratto: n.202 del 15/4/950 reg.a Brindisi il 26/4/950
al n.1633 mod.I vol.97.=

=====

PERIZIA SUPPLETIVA

R E L A Z I O N E

Nel corso dei lavori affidati all'Impresa Antonucci Alberto fu Leucio per la costruzione di Case per lavoratori in Brindisi al Rione Commenda, lotto C Cantiere n.822, si sono rese necessarie alcune opere di miglioramento quali la costruzione di ringhiere in ferro per scale e balconi, in luogo di parapetto di muratura piena, l'adozione di pietre locali per davanzali e architravi, la pavimentazione con marmette di graniglia anzicchè con mattonelle di cemento pressati, la pavimentazione di marciapiedi lungo i fabbricati, il corrimano in legno duro alle scale ecc. e pertanto si è redatta l'acclusa perizia suppletiva dell'importo di £.5.233.000,= al netto del ribasso contrattuale.=

A seguito di questi nuovi lavori il consuntivo finale con molta approssimazione sarà il seguente:

Importo lordo lavori al 7° stato di avanzamento	£.26.784.417,20
Importo lavori da contabilizzare	" 17.197.288,90
Totale	£.43.981.706,10
A dedurre il ribasso contrattuale del 12,05%	" 5.299.795,50
Restano nette	£.38.681.910,60
a riportare	£.38.681.910,60

Riporto

£. 38.681.910,60

Importo lavori perizia

suppletiva

£. 5.950.000

Ribasso contrattuale

del 12,05%

" 716.975

Importo netto perizia suppletiva arrotond. £. 5.233.000,00

Totale lavori e perizia suppletiva

£. 43.914.910,60

A cui vanno aggiunte le somme a disposizione come da scheda approvata:

a) Opere accessorie £. 561.000

b) eccedenza suolo 2% " 880.000

c) compenso progetto " 801.200

d) compenso Staz. Appalt. " 1.422.000

e) " collaudo " 125.100

Sommano le somme a disposizione

£. 3.789.300,00

Totale netto

£. 47.704.210,60

per cui il costo a vano sarà di Lire

47.704.211 = £. 331.279

144

inferiore al costo di £. 343.000 preventivato rimanendo ancora disponibile per imprevisti la somma di £. 1.596.000 in luogo della cifra di £. 2.219.000 di progetto. =

Nel sottoporre, quindi, all'approvazione la presente perizia, si chiede l'autorizzazione ad impegnare per la corrispondente cifra le somme rivenienti dal ribasso e dagli imprevisti. =

15 DIC. 1950



IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Handwritten signature]