

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = = =

Lavori di costruzione di case popolari a riscatto
in Brindisi-Via Casimiro.

Impresa: Semeraro Italo di Ciro

Contratto, in data 30/11/950 reg. a Brindisi il
16/12/950 al n. 908 mod. I vol. 38

ATTO AGGIUNTIVO

L'anno millenovecentocinquanta due il giorno Otto
del mese di maggio presso la Sede dell'Istituto
in Brindisi

PREMESSO che con contratto n. 257 del 30/11/950 la
Impresa Italo Semeraro di Ciro, assunse la esecu-
zione dei lavori di costruzione di un fabbricato
di case popolari a riscatto in Brindisi dell'im-
porto al netto dell'offerta ribasso del 0,07% di
£. 31.827.705;

CHE in data 30/5/951 è stata redatta una perizia
suppletiva per opere di completamento dell'importo
di £. 9.990.000 e al netto del ribasso contrattuale
del 0,07% in £. 9.517.811 oltre £. 472.189 per spese gen.,
CHE tale perizia è stata approvata in data 23 aprile
1952 con nota Ministeriale n. 1928/728;

fra il sottoscritto Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi e l'Impresa Semeraro Italo di Ciro si stabilisce quanto segue:

Art.1

Restano ferme ed invariati i patti e le condizioni cui al contratto principale in quanto non siano modificati dal presente atto.

Art.2

Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori contrattuali viene elevato da nette L.31.827.705 a nette L.41/345.516.

Art.3

Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo offre lo stesso ribasso del primo contratto.

Art.4

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta una unica contabilità.

Art.5

Il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dallo art.11 del Capitolato Speciale, per nuove opere di cui al presente atto accollato, all'Impresa, viene stabilito di giorni Sessanta decorrenti dalla data di consegna dei suddetti lavori.

Art.6

I termini di cui all'art.13 del contratto originario per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariabili, intendendosi che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessivo dei lavori.

Art.7

L'Impresa si obbliga di integrare il deposito cauzionale nella misura del 5% sull'importo netto dei lavori accollati con il presente atto aggiuntivo.

Art.8

I prezzi in base ai quali e sotto deduzione del ribasso del 0,07% verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo sono quelli del contratto principale e quelli sotto riportati:

N.P.1-Muratura tutta carpato e malta idraulica

a doppio spessore anche con paramento a faccia vista per muratura retta e contornata sia per i muri, che per pilastri ed anche a piccoli tratti, in opera a qualunque altezza, compreso ogni onere, incluse piattabande ed architravi in cemento armato, cassero, disarmo, ferro ecc. ed il perfetto confronto a faccia vista.

Al metro cubo lire (Ottomilaquattrocento)

al mc. £. 8.400,==

(approvato con nota Ministeriale 4459 del 21/7/51).

N.P.2- Provvista e posa in opera di persiane avvolgibili in legno abete stagionato, di 1^a scelta ~~in~~ listelli da mm.15/45 distanziabili con ganci cadmiati, compreso guide di ferro a U, rulli, avvolgitore automatico, da incassare, cassetta di protezione in lamiera con faccia cromata, supporti, cuscinetti a sfere, cinghie e ferma cinghie, ferro di rinforzo e alla tavoletta finale, ogni altro accessorio ed ogni magistero, misurato secondo la luce netta del vano in opera.

Al metro quadrato Lire (quattromilaquattrocento) al mq. £. 4.400,==

N.P.3- Cassonetto coprirullo montato a telaio di spessore cm.3, in opera, compreso ogni materiale e magistero.

Al metro quadrato Lire (duemilaquattrocento) al mq. £. 2.400,==

N.P.4- Corrimano sagomato in legno faggio evaporato lucidato a spirito fino alla sezione di cm;7x5.

Al metro lineare Lire (Mille) al ml.£.1000==

La spesa relativa al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

Art.10

Il presente atto mentre è impegnativo finz da ora da parte dell'Impresa nei riguardi della Amministrazione appaltante lo sarà dopo l'avvenuta approvazione.


Fatto, letto, confermato e sottoscritto nell'anno, mese e giorno di cui sopra.

L'IMPRESA

IL SUPPLENTE

Italo Jenerary

Italo Jenerary



Registrato a Brindisi il 9/5/952
al n.2011 mod.II vol.107

PER COPIA CONFORME
Brindisi, 16/1/1956

IL SEGRETARIO

(Avv. Vincenzo PALMA)

Vincenzo Palma

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)

Ubaldo Vallarino



Handwritten signature: *Wm. L. ...*