

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 5 Agosto 1978 - n.457 - I° Biennio - .

LAVORI di costruzione di abitazioni di Edilizia Residenziale Pubblica
Sovvenzionata nel Comune di Brindisi - Rione Perrino - P.I. -
n.001/68/1 - Lotti 5-6-7 (parziale)- Decr. Reg: di accredito
fondi n.561 - Alloggi n.31 - vani cont. n.149,64.

IMPRESA: CAPETO DOTT.GAETANO - BRINDISI. -

CONTRATTO: N.5948 del 19/5/1980, registrato a Brindisi il 19/5/1980 al
n.2443 - Mod.I° - .

IMPORTO: a base d'asta.....L.650.700.000.=

IMPORTO: al netto del ribasso d'asta del 6,90 + 0,20%
per fidejussione.....L.604.500.300.=

PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI OPERE IN FONDAZIONE

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

.....

1/6 - B - Scavo di terreno con mezzi
meccanici, ecc., quantità
pari riportata nella conta-
bilità L.M. pag.1 e pag.2 = mc.1.126,49 x 7.100 = 7.998.079.=

2/63 - Conglomerato cementizio a
Kg. 200, ~~quantità pari~~ ^{quantità pari} ~~riportata nella contabilità~~
L.M. pag.2 e pag.3. = mc.681,203 x 35.000 = 23.836.050.=

a riportare L.31.834.129

riporto

L.31.834.129 =

3/59 - Conglomerato cementizio
per strutture in c.a. in
fondazione, quantità pari
riportata nella contabili-
tà L.M., pag.4 - 5 = mc.302,24 x 65.000 = L.19.646.900 ±

4/64 - Ferro omogeneo per c.a.,
quantità pari riportata
nella contabilità ferro
da pag.1-12 = Kg. 19.855,21 x 850= L.16.876.929 =

Consuntivo lavori eseguiti L.68.357.958 =

PER ARROTONDAMENTO LAVORI ESEGUITI L.68.358.000 =
IMPORTO LAVORI PREVENTIVATI..... " 59.200.000 =

MAGGIORE SPESA..... L. 9.158.000 =

A detrarre:

il ribasso d'asta del 6,90% + lo 0,20% per
fidejussione..... L. 650.218 =

IMPORTO NETTO maggiori opere in fondazione
- Lotti 5-6-7(parziale)..... L. 8.507.728 =

A disposizione dell'Amministrazione:

Per spese generali 7%L. 595.540.=

Per I.V.A.:

2% su L.8.507.728 = L.170.155

15% su 595.540 = L. 89.331


SOMMANOL. 259.486.=

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE L. 855.026 =

IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA.....L. 9.362.754.=
=====

Brindisi, li 1/3/1982

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Arch. Pietro ORESTA)



INGEGNERE E CAPO
(Dott. Ing. Antonio LONGO)