

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Costruzione di n.6 palazzine per Lavoratori Agricoli
Dipendenti in Ostuni - Via Madonna del Pozzo - Legge
30.12.1960 n.1676 - Esercizi 67-68-69-.

IMPRESA: Nicola PUTIGNANO - Noci (Bari)=

Importo a base d'asta.....£.138.100.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta

del 6,20%.....£.129.537.800.=

Contratto: n.5226 del 30.12.68 - Reg.a Brindisi il
8.1.1969 al n.63 Mod.I.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE

R E L A Z I O N E
=====

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Brindisi, veniva designato dal superio-
re Ministero, con nota n.832/10172/P del 24.1.1962
Ente Gestore delle Costruzioni da realizzare nella
Provincia di Brindisi in esecuzione della legge 30.12.
1960 n.1676 per la costruzione di abitazioni per La-
vicatori Agricoli Dipendenti. In applicazione di quan-
to disposto dal Comitato Provinciale di attuazione,
che comprendeva nel programma del terzo piano di in-
tervento la costruzione di 24 alloggi popolari nel

Comune di Ostuni per una spesa complessiva di lire 150.000.000=.

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari redatto il progetto nell'ottobre 1967 è stato approvato dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con provvedimento n. 11266 del 7.6.1968.-

Ottenuta la disponibilità del suolo, venivano consegnati i lavori con regolare verbale in data 15.1.69.

Durante la esecuzione dei lavori, poichè il piano di campagna su cui insistono le palazzine, presenta notevoli avvallamenti e irregolarità. Si è reso necessario eseguire lavori di compianamento onde consentire una regolare sistemazione viaria.

Inoltre mancando la canalizzazione Comunale di fognatura, si rende necessaria la esecuzione di apposite fosse settiche.

Pertanto si è redatta la presente perizia suppletiva e di variante di £.9.910.000= al netto per lavori e £.594.600= per spese generali.

A tale spesa si farà fronte con le somme rivenienti del ribasso d'asta per £. 8.562.200=, più £.1.000.000= a disposizioni dell'amministrazione per imprevisti a parte delle somme disponibili per allacciamenti pari a £. 942.400=.

Nel sottoporre alla Superiore l'approvazione la presente perizia si chiede di impegnare le somme come

innanzi detto e di affidare i lavori alla medesima
Impresa agli stessi patti e condizioni del contratto
provinciale e si fa presente che la somma restante
per allacciamenti di £. 1.571.600= è sufficiente a
far fronte alle necessità.

Fanno parte della presente relazione:

- 1) Computo metrico e stima dei lavori;
- 2) Quadro economico;
- 3) Parallelo di spesa;
- 4) atto di sottomissione.

Brindisi,

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



I S T O:

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)