

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

COMMISSIONE TECNICA DELL'I.A.C.P. ISTITUITA AI
SENSI DELL'ART.63 DELLA LEGGE 22/10/1971 N.865

ESTRATTO DEL VERBALE DI SEDUTA

ARGOMENTO N. 8

VOTO N. 08/95

Oggetto:- Legge 67/88 - Biennio 88/89 - 2^tranche. Lavori di costru-
zione di alloggi ERP nel Comune di Ceglie Messapica.
Impresa EDIL.SAR.TOM.s.r.l. Fasano. Approvazione maggiore
spesa necessaria per la costruzione di un muro di conteni-
mento in c.a.=

L'anno millenovecentonovantacinque il giorno venti del mese
di gennaio ore 10,30 in Brindisi, nella Sede dell'Istituto
Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sita in Via
G.B. Casimiro n.21.

A seguito di apposita convocazione, fatta con avvisi scritti,
si è riunita la Commissione Tecnica istituita presso l'I.A.C.P. di Brin
disi ai sensi dell'Art.63 della Legge 22/10/1971 n.865.

Sono presenti i Signori:

- avv. Liborio GRAZIUSO - Delegato dal Presidente dell'I.A.C.P. come da
nota in atti - PRESIDENTE;
- dott.ing.Antonio LONGO - Coordinatore Generale dell'I.A.C.P. + In=
egnere Capo - COMPONENTE;
- dott.arch.Dario LUCERI - COMPONENTE;
- prof. Raffaele ATTANASI - COMPONENTE;
- dott.arch.Pietro ORESTA - Coordinat. Servizio NN.CC. dell'I.A.C.P.;

Funge da Segretario l'Ing.Antonio LONGO.

Il Presidente, constatata la legalità della seduta, invita
la Commissione alla trattazione dell'Ordine del Giorno trasmesso in
data 11/01/1995 n. 148 di prot.=

LA COMMISSIONE TECNICA,

esamina gli elaborati relativi alla perizia per maggiore spesa necessaria alla costruzione di un muro di contenimento in c.a.;

relaziona il Direttore dei lavori ing. Antonio Longo.

PREMESSO:


- che con contratto in data 24/08/94 n.6192 di rep.- Reg.to a Brindisi il 26/8/94 al n.1683 mod.I°, l'I.A.C.P. di Brindisi affidò all'Impresa EDIL.SAR.TOM. s.r.l. da Fasano, i lavori di costruzione di alloggi ERP nel Comune di Ceglie Messapica - P.I. n.003/144/1, finanziati con i fondi di cui alla legge 67/88 - 6° Biennio - 2^tranche;
- che rispetto ai lavori previsti nella perizia di progetto, si è reso necessario apportare alcune varianti ed aggiunte, consistenti nella costruzione di un muro in c.a. di contenimento ed appoggio fondazione;
- che la esecuzione delle nuove categorie di lavori comportano una maggiore spesa, rispetto al contratto principale, dell'importo di £.10.747.790.= al netto del ribasso d'asta del 4,32%;
- visto il computo metrico-estimativo redatto dalla Direzione lavori;
- visto lo schema dell'atto di sottomissione, sottoscritto dall'Impresa esecutrice dei lavori;
- visto il verbale dei nuovi prezzi che ai sensi degli artt.21 e22 del Regolamento per la Direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R.D.25/5/1895 n.350, è stato concordato n.1 nuovo prezzo non compreso nel contratto principale;
- vista la relazione tecnica del Direttore dei lavori;
- visto il nuovo quadro economico riportato nel mod.QTE-S/N che rispecchia la situazione economica, relativa all'intervento in argomento, a seguito della redazione della perizia in oggetto;
- visto che nel suddetto quadro economico, riportato nel mod.QTE-S/N, sono stati aggiornati anche gli oneri relativi alla maggiore spesa necessaria per le spese generali ed IVA;

CONSIDERATO:

- che i lavori di cui alla perizia in argomento, non erano prevedibili all'atto della progettazione e ritenuti comunque necessari ed indispensabili;
- che alla maggiore spesa complessiva di £.12.897.348,= comprendente £.10.747.790,= per lavori e £.2.149.558,= per IVA e spese generali, si farà fronte con l'impegno parziale delle somme rivenienti dagli imprevisti;
- che, pertanto, non si rende necessaria alcuna integrazione di finanziamento;

Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica esprime PARERE FAVOREVOLE alla approvazione della perizia di variante e supplementiva e del nuovo quadro economico riportato nel mod.QTE-S/N relativi

ai lavori di costruzione di alloggi ERP nel Comune di CEGLIE M.CA
P.I. n/003.144.1 finanziati con i fondi di cui alla legge 67/88 -
6° Biennio.



Del che è stato redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL PRESIDENTE

F.to: avv.Liborio Graziuso

IL SEGRETARIO

F.to: ing. Antonio Longo.

Per copia conforme all'originale

Brindisi, li

9 FEB. 1995

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

