

9

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

. = . = . = . = .

CASE PER LAVORATORI IN BRINDISI - Lotto H - Cantiere n.856.=

Impresa: Ing. Giovanni SARACINO fu Michele

Contratto: n. 205 del 28/4/950 reg. a Brindisi il 8/5/950
al n. 1761 mod. I vol. 97

. = . = . = . = .

PERIZIA SUPPLETIVA

R E L A Z I O N E
=====

Nel corso dei lavori appaltati all'Impresa Ing. Giovanni SARACINO fu Michele per la costruzione di Case per lavoratori in Brindisi Rione Casale-lotto H-cantiere n.856, si è ravvisata la necessità di eseguire alcune opere di sistemazione delle aree esterne nonché opere di completamento e miglioramento, quali la costruzione di marciapiedi con relativa pavimentazione, la recinzione, la pavimentazione dello scantinato, la pavimentazione con marmette di graniglia anziché con mattonelle di cemento unicolori, la costruzione di ringhiere per scale e balconi ecc., il corrimano delle scale ecc., pertanto si è redatta l'acclusa perizia suppletiva dell'importo di £. 3.396.111,30 al netto del ribasso contrattuale.=

A seguito di questi nuovi lavori, il consuntivo finale, con molta approssimazione sarà, il seguente:

Importo lavori all'8° stato d'avanzamento	£. 22.974.926,20	
" lavori da contabilizzare	" 15.188.469,=	
Totale importo compreso opere <u>accessorie</u>	£. 38.163.395,20	
A dedurre il ribasso del 6,78%	" 2.587.478,20	
Restano nette	£. 35.575.917,=	
Importo perizia suppletiva	£. 3.471.477,50	
a dedurre il ribasso 6,78%	" 235.366,20	
Restano nette a riportare	£. 3.236.111,30	35.575.917,=

./.

(2)

Riporti	£. 3.236.111,30	£. 35.575.917,=
per <u>lavori di giardinaggio</u>		
e arrotondamento	£. 160.000,70	

Sommano		£. 3.396.112,=
---------	--	----------------

Totale netto lavori e perizia suppl.	£. 38.972.029,=
--------------------------------------	-----------------

a cui vanno aggiunte le somme a disposizione come da scheda approvata:

-opere scorporate (allacci acqua, luce ecc.)	£. 270.000
-incidenza suolo 2%	" 866.800
-compenso progetto	" 706.200
- " Staz.App.	" 1.251.300
- " collaudo	" 117.300

Totale	£. 3.211.600,=
--------	----------------

Totale	£. 42.183.629,=
--------	-----------------

con un costo a vano di £.

$\frac{42.183.629}{110} = £. 383.487$

inferiore a quello di progetto che era di £. 385.000.=

Pertanto si chiede l'approvazione della presente.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Vicente Jona