

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

26083-Costruzione di Case per lavoratori in Ceglie
Messapico (Brindisi) - 2° Settennio - 2° nu-
cleo - Cantiere 18049 -

Importo a base d'asta..... L.48.750.000

Ribasso dell'8,05%

Importo contrattuale.....L.44.825.625

Importo netto 1^a perizia suppletiva....L. 3.394.639

CONTRATTO n°3839 del 27.11.1961 registrato a Brin-
disi il 12.12.1961 al n°1003 Mod.I -

IMPRESA; CARPARELLI Natale - FASANO -

II PERIZIA SUPPLETIVA

Relazione

Con nota 26083/PS del 15.12.1962 Codesta Gestione
approvava la perizia suppletiva in epigrafe per la
vori di maggiori opere di fondazioni e di migliona-
mento.=

Al numero d'ordine 8 della suddetta perizia era in-
clusa la voce "Riempimento con pietrame calcareo mi-
sto a detriti di cava per permettere l'accesso alle
palazzine" per un importo lordo di L.576.200.=, per

il quale Codesta Gestione ne soprassedeva l'approvazione in attesa di precisazioni più dettagliate. All'uopo si fa presente che tale voce venne erroneamente inclusa nella perizia suindicata, in quanto facente parte di opere esterne inerenti la Circolare 064, per la quale è in corso di redazione apposita perizia, peraltro nella medesima perizia venne omissa, nel contempo, di prevedere la maggiore altezza di muratura interna in tufo e mista all'esterno, il maggiore riempimento per sottofondo del pavimento in battutoche si rendevano necessarie per giungere alla quota delle strade adiacenti come constatato nel corso di visita ispettiva effettuata da un Ingegnere incaricato da Codesta Gestione.

Pertanto si è reso necessario redigere la presente perizia suppletiva che comprende i lavori suddetti dell'importo netto di L.529.491.=

A tale spesa si può far fronte con la somma di L.576.200.= corrispondente a nette L.529.816.= già depennate sulla precedente perizia.=

Nel sottoporre all'approvazione la presente perizia si chiede, pertanto, l'autorizzazione all'impegno della somma come innanzi detto.

I lavori, rientrando nel quinto d'obbligo, verranno affidati alla medesima Impresa agli stessi patti


e condizioni del contratto principale.

Fa parte della presente relazione la stessa dei
lavori. =

BRINDISI, 7 gennaio 1963

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Dott. Ubaldo G. VALLARINO)

