

8

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di case per Lavoratori (GESCAL)

Coop. "TEMPESTA" - Via Germanico - BRINDISI - Cantiere

n.2452/BR - Legge 14/2.1963 N°60 - Art.15 n.3 -

IMPRESA : Antonio AMORUSO - Brindisi -

IMPORTO lordo a base d'asta £.109.038.442,=

IMPORTO netto del ribasso 3,28% £.105.461.981,=

IMPORTO netto perizia suppletiva ... £. 6.847.776,=

CONTRATTO n.5364 del 9/12/1970 - Registrato a Brindi-

si il 17/12/1970 al N.2337 Mod.I - Atto

aggiuntivo n.5404 del 6/8/1971 - Registrato

a Brindisi l'11/8/1971 al N.1663 Mod.I +

=====

ORDINE DI SERVIZIO N° 1

L'anno millenovecentosettantuno il giorno diciot-
to del mese di agosto in BRINDISI, nel cantiere dei
lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diret-
tore dei Lavori, unitamente all'Impresa Sig. Antonio
AMORUSO da Brindisi;

VISTO i contratti in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna in data 28/12/1970 che

fissava per il giorno 27/12/1971 il termine per

l'ultimazione dei lavori;

VISTO la perizia suppletiva per lavori di variante e miglioramento in data 21/6/1971 dell'importo netto di £.6.847.776,=;

VISTO la delibera n.299 in data 24/6/1971 del Consiglio integrato GESCAL di questo Istituto che approva la suddetta perizia per l'importo in nanzi riportato di £.6.847.776,=;

VISTO l'atto aggiuntivo in data 6/8/1971 n.5404 Registrato a Brindisi l'11/8/1971 al n.1663 Mod. I;

O. R D I N A

all'Impresa Antonio AMORUSO da Brindisi l'esecuzione dei suddetti lavori per l'importo di £.6.847.776,= al netto, agli stessi patti e condizioni del contratto principale in data 9/12/1970 e con lo stesso ribasso d'asta del 3,28%.-


Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente Ordine di Servizio, sarà fatta un'unica contabilità.-

Per l'esecuzione di dette opere il termine utile per l'ultimazione definitiva dei lavori viene prorogato di giorni sessanta dalla data del verbale di consegna in ossequio a quanto stabilito all'Art.6 del predetto atto aggiuntivo, per cui l'ultimazione


definitiva dei lavori resta fissata per il giorno 25/2.1972.-

Il presente Ordine di Servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.-

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing. Giovanni ROMA)



VISTO
IL PRESIDENTE

(Dr. Raffaele FISCETTO)


PER RICEVUTA
L'IMPRESA

(Antonio AMORUSO)
