

che il Consiglio di Amministrazione di questo IACP con delibera n. 100 del 28.3.1984 ha approvato il progetto per la costruzione di alloggi di ERP nel Comune di Francavilla Fontana - Legge n. 3.1973 n. 457 - Completamento 3° Biennio - P.I. 008/101/1;

che detti lavori vennero affidati con delibera di questo IACP n. 4442 del 7/5/1984 all'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari, legalmente rappresentata dall'avv. Giovanni De Gennaro;

che i lavori medesimi sono stati assunti dalla predetta Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari, con contratto n. 6111 del 27/3/1984 reg. a Brindisi il 27/3/1984 al n. 4423 Mod. 1 per l'importo di L. 2.069.902.148.= al netto del ribasso d'asta del 5,66%;

che con atto commissariale n. 4873 del 14/5/86 in corso di esame da parte del CO.RE.CO. è stata approvata una perizia suppletiva, di adeguamento delle fondazioni alle prescrizioni dei tecnici incaricati per le indagini geognostiche, dell'importo di L. 69.881.534.= per lavori al netto del ribasso d'asta del 5,66%;

che con atto di sottomissione del 14/6/1985, è stata affidata alla medesima Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari, l'esecuzione dei maggiori lavori in fondazione di cui alla suddetta perizia;

che nel corso di esecuzione del tracciato definitivo dei fabbricati sono state riscontrate discordanze tra le distanze riportate nella planimetria generale del progetto originario, conforme a quella fornita dal Comune di Francavilla Fontana, e quelle effettivamente riscontrate sul posto;

che a seguito delle predette discordanze, d'accordo con i tecnici comunali, è stata elaborata dal Servizio Progettazione di questo Istituto, una nuova ubicazione dei fabbricati;

che il progetto della suddetta nuova ubicazione è stato inoltrato al Comune di Francavilla Fontana, che ha provveduto a farlo approvare dalla propria Commissione Edilizia in data 29/11/1984 ed a rilasciare la relativa concessione edilizia n. 1 prat. 23285 in data 4/1/1985;

che la variante di ubicazione innanzi detta comporta una maggiore spesa complessiva presunta di circa L. 8.800.000.= da finanziare con le somme accantonate per imprevisti;

che con atto di sottomissione in data 4/6/1985, la predetta Impresa ha accettato di eseguire i lavori di variante senza sollevare eccezioni o riserve alcuna e con espressa rinuncia ad ogni maggiore compenso;

che la Commissione tecnica di cui all'art. 63 della legge 22/10/71, n. 865, nella seduta del 24/2/1986, voto n. 3/86, dopo aver esaminato il precitato progetto di variante ha espresso parere favorevole all'approvazione dello stesso.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il progetto di variante di ubicazione dei fabbricati, sul suolo originariamente concesso dal Comune di Francavilla Fontana;

visto l'atto di sottomissione in data 4/6/1985, con cui l'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari, legalmente rappresentata dall'avv. Giovanni De Gennaro, dichiara di accettare l'esecuzione dei lavori dell'intervento

- Indirizzo in epigrafe, secondo il citato progetto di variante, senza sollecitazioni e riserve alcuna e con espressa rinuncia ad ogni maggior onere;
- visto il parere favorevole della Commissione Tecnica, espresso con voto n. 1/86 nella seduta del 24/2/86;
 - ravvisata la necessità di addivenire alla approvazione degli atti in parola;
 - Col voto consultivo favorevole del Coordinatore Generale, espresso ai sensi di legge

D E L I B E R A

- DI APPROVARE, come di fatto approva, il progetto di variante di ubicazione sul suolo originariamente concesso dal Comune, dei fabbricati relativi ai lavori di E.R.P. nel Comune di Francavilla Fontana - legge n. 457/78 - Completamento 3° Biennio - P.I. n. 008/10/1;
- DI AUTORIZZARE, per le premesse di cui in narrativa, gli adempimenti di competenza relativi al perfezionamento della pratica;
- DI DARE ATTO che la variante di ubicazione di cui trattasi comporta una maggiore spesa complessiva presunta di circa L. 8.800.000.=-, da finanziare con le somme accantonate per ilprevisti;
- DI IMPUTARE, la relativa spesa sull'art. 113 del titolo 2° cat. 10° del Bilancio per l'esercizio 1986, avente per oggetto: "acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari - legge 457/78", che presenta la necessaria disponibilità.

Allegati: Copia atto di sottomissione;
Copia del parere della Commissione tecnica

Visto per l'impegno di spesa

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

(Rag. Giovanni MINIATI)



REGIONALE DI CONTROLLO
BARI

Rev.

Il Comitato Regionale di Controllo ha seduto
del 7-7-86

PRENDE ATTO

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Isabella Perillo

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Vittorio Masiello

Nell'interesse che è seguito dall'adozione
della variante sia stata regolarmente
adottata anche la variante al Q.T.E.
dell'intervento.

Commissario

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal ~~Presidente del~~
Commissario Straordinario
componente del Segretario.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

~~IL PRESIDENTE~~

F.to Michele Nardis

(Dott. Ing. Erminio ELIA)

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Ing. Antonio Longo

I COMPONENTI

F.to Dott. Franco Cajulo

F.to

F.to

F.to

F.to

F.to

F.to

F.to

F.to

Si attesta e certifica che la presente delibera-
zione è stata affissa all'albo pretorio di que-
sto Ente il giorno di mercato - 5 GIU 1986

IL COORDINATORE GENERALE

F.to (Dott. Ing. Antonio LONGO)

- 6 GIU 1986

(Dott. Ing. Antonio LONGO)